



รายงานผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2567  
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ  
อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

โครงการที่ อปท.ดำเนินการเอง  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านคำ หมู่ที่ ๒	๑๕๐,๐๐๐			✓			
๒	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านคำมี หมู่ที่ 10	๑๐๕,๐๐๐						
๓	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านคำเลาะ หมู่ที่ 1	๑๘๐,๐๐๐						
๔	จัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕	๒๑๐,๐๐๐						
๕	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ ๘ (สายสี่แยกที่ดินนางรุ่งลัดดา - บ้านนายประจักษ์)	๒๙๖,๐๐๐		๒๙๖,๐๐๐	✓			
๖	โครงการก่อสร้างชุดวางท่อระบายน้ำ บ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑ (สายหน้าบ้านนางวิสัย)	๘,๔๐๐		๘,๔๐๐	✓			
๗	โครงการก่อสร้างชุดวางท่อระบายน้ำ บ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑ (สายหลังบ้านนางแพงตา)	๑๒,๕๐๐		๑๒,๕๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำ บอน หมู่ที่ ๓ (สายบ้านต่อนางกลอยใจ)	๕๘,๐๐๐		๕๘,๐๐๐	✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำ บอน หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางนาง - บ้านนาง หอม)	๓๙,๐๐๐		๓๙,๐๐๐	✓			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำ บอน หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนางภา - บ้านนายเขียว)	๒๐๘,๐๐๐		๒๐๘,๐๐๐	✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำ บอน หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายบุญถม - บ้านนาย สมบัติ)	๑๙๒,๐๐๐		๑๙๒,๐๐๐	✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดง พัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายสมยศ - หนองคำ แคน)	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐	✓			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำ ทิพย์ หมู่ที่ ๑๑ (สายสามแยกลานมัน - บ้านนา ถ่อน)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวัง ชมภู หมู่ที่ ๖ (สายบ้านวังชมภู - สามแยก ม.๕, ม.๗)	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง ไม้ตาย หมู่ที่ ๙ (สายบ้านนายสมผ่าน - บ้านนาง คำนาง)	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)	สถานการณ์ดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง ไม้ตาย หมู่ที่ ๙ (สายบ้านหนองไม้ตาย - บ้านนาย บุญศรี)	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	✓			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง แวงตาด หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนางสุวันนี - บ้านนายทอง ปน)	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐			✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ คอนกรีตบ้านคำมี หมู่ที่ ๑๐ (สายบ้านคำมี - บ้าน หนองแวงตาด)	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๕๐๐		✓		
๑๙	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้าน โนนม่วงหวาน หมู่ที่ ๗ (สายบ้านโนนม่วงหวาน - ห้วยจำฮาก)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านคำ หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายวิเศษ)	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านวัง งามพัฒนา หมู่ที่ ๘ (สายบ้านนายทองดี - บ้านนาย ประจักษ์)	๓๘๐,๐๐๐		๓๘๐,๐๐๐	✓			
๒๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านวัง ชมภู หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางพิกุลทอง - บ้านนายบุญ หาร)	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	✓			
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านหนอง แวงตาด หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายพงษ์ศักดิ์ - บ้านนาย สายทอง)	๓๖๐,๐๐๐		๓๖๐,๐๐๐	✓			
๒๔	โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตาเผาขยะ	๒๕๐,๐๐๐		๒๒๘,๖๓๐.๓๓		✓		
๒๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.คำ เลาะ	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		

๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑ (ศาลากลางบ้าน)	๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐	✓			
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านคำเลาะ หมู่ที่ ๑ (สายสามแยก รพ.สต.คำเลาะ - บ้านนางแพงตา)	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐		✓			
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนายสมยศ-บ้านนางคำเบา)	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๕๐๐	๕๐๐		✓		
๒๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุกบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ ๙ (สายบ้านหนองไม้ตาย - ห้วยสงคราม)	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	✓			

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

### ๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการเข้าค่ายคุณธรรม	๕,๐๐๐						
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐						
๓	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐						
๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๕,๐๐๐						
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา (กิจกรรมวันสำเร็จ)	๒๕,๐๐๐						
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๒๘,๙๖๐	๙๐๕,๙๗๖	๒๒๒,๙๘๔		✓		
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๓๙๐,๘๐๐	๑,๖๙๔,๐๕๐	๑,๖๙๖,๗๕๐		✓		

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการการป้องกันและควบคุมโรค

### ๒.๒ แผนงานงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	✓			
๒	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐		๒๒๐,๐๐๐	✓			

### ๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

#### ๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		✓		

### ๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

#### ๑.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐				
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐				
๓	โครงการสร้างรัก สร้างรอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐				

๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล คำเลาะกับคณะครูโรงเรียนในเขตตำบลคำเลาะ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล คำเลาะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอไชยวาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			✓		
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตตำบลคำเลาะ	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	✓			
๔	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	✓			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		
๒	โครงการซ่อมแผนระงับอัคคีภัยในสำนักงาน	๑๕,๐๐๐				✓		
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า	๑๐,๐๐๐			✓			
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๐,๐๐๐			✓			
๕	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๘๒๕	๑๗๕		✓		
๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน ๖ เดือน รอบปี ๒๕๖๖
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉินด้านการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		✓		
๒	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการประมง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	✓			

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			รอบการรายงาน ๖ เดือน รอบปี ๒๕๖๖
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในชุมชน	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	✓			
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	✓			



๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	✓			

๗. ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

๗.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๓๕๔,๘๐๐	๔,๓๐๒,๒๐๐	๖,๐๕๒,๖๐๐	✓			
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๕๖๐,๘๐๐	๑,๒๒๙,๔๐๐	๑,๓๓๑,๔๐๐	✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			

๗.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการประชุมจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	✓			
๒	โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นกับการ บริการสาธารณะ	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	✓			
๓	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	✓			
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอไชย วาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	✓			
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติไทย เพื่อ เฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดี ประจำปีงบประมาณ 2567	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	✓			

๗.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	สถานะการดำเนินการ			หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	
๑	โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต. คำเลาะ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		✓			

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตั้งนี้

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ สรุปได้

● โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน	๖๓	โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๖๓	โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗	จำนวน	๓๔	โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๓	จำนวน	๒๙	โครงการ